

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

za okres od dnia 29 marca 2023 r. do dnia 29 listopada 2024 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry dnia 29 marca 2023 r. Dokument został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta rozpoczęto od przeprowadzenia pogłębionej Diagnozy miasta, w ramach której wykorzystano dane statystyczne i badania jakościowe. Na podstawie Diagnozy miasta wyznaczony został obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji, tj. obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji miasta obejmuje trzy podobszary:

1. Podobszar rewitalizacji Śródmieście,
2. Podobszar rewitalizacji Cieplice,
3. Podobszar rewitalizacji Sobieszów.

Łącznie obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 858,19 ha (7,86% powierzchni miasta) i jest zamieszkały przez 22 337 osób (28,71% mieszkańców). Zachowano zatem wskaźniki dotyczące powierzchni miasta oraz liczby ludności wskazane w ustawie o rewitalizacji.

W opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra wykorzystano metodę partycypacji społecznej, dążąc do zaangażowania jak najszerszego grona odbiorców (mieszkańców miasta, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w mieście), czego wyrazem były m.in. organizowane spotkania, konsultacje społeczne i badania ankietowe, a także przeprowadzony z udziałem wielu podmiotów proces opiniowania dokumentu.

Do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra zgłoszonych zostało 265 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym 230 zgłoszonych przez zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia oraz 35 zgłoszonych przez Miasto. Wśród zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych 20 zlokalizowanych zostało poza wyznaczonym w mieście obszarem rewitalizacji, w związku z czym nie zostały ujęte w Programie. Pozostałe projekty zostały przeanalizowane i pogrupowane w wiązki projektowe tworzące podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, będące odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, zjawiska kryzysowe oraz zapewniające kompleksową rewitalizację każdego z podobszarów. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które nie zostały ujęte w wiązkach projektowych zostały wprowadzone na listę uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Stopień realizacji zadania	Lata realizacji, w tym data zakończenia realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Źródła finansowania zadania
Podobszar rewitalizacji Śródmieście					
Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry					
1. Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze.	Miasto Jelenia Góra	<p>W ramach zadania zaplanowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowę zadaszonej hali z lodowiskiem. 2. Utworzenie otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. <p>Ad. 1. Zadanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek hali z lodowiskiem/rolkowiskiem i trybunami, - zaplecze hali, - wyposażenie obiektu, - zagospodarowanie terenu wokół obiektu, miejsca parkingowe i drogi komunikacji wewnętrznej, - oświetlenie terenu, monitoring, - elementy małej architektury, - nasadzenia zieleni. 	Ad. 1. Okres realizacji: 13.09.2022 r. -24.11.2023 r. Zadanie zakończone.	Ad. 1. Całkowita wartość zadania: 9.446.579,02 PLN	Ad. 1. Źródła finansowania zadania: - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, - budżet Miasta Jelenia Góra.

		Ad. 2. Zadanie w trakcie realizacji.	Ad. 2 Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2024 r. Planowany termin zakończenia zadania IV kwartał 2027 r.	Ad. 2 Całkowita wartość zadania: 5.504.004,68 PLN	Ad. 2. Źródła finansowania zadania: - program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
2. Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru dla Priorytetu FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku.	Okres realizacji zadania: II kwartał 2025 r. - 2029 r.	Całkowita wartość zadania: 15.893.850,79 PLN	Źródła finansowania zadania: - program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
3. Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltowe, chodniki, oświetlenie typu LED oraz uzupełniono elementy zieleni miejskiej.	Okres realizacji zadania: 14.05.2024 r. - 12.11.2024 r. Zadanie zakończone.	Całkowita wartość zadania: 1.938.685,68 PLN	Źródła finansowania zadania: - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, - budżet Miasta Jelenia Góra.
<p>Nie rozpoczęto realizacji zadań pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze (wnioskodawca: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego). 2. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych (wnioskodawca: wspólnoty mieszkaniowe). 					

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta					
1. Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie	Zadanie w trakcie realizacji.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2022 r. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania: czerwiec 2025 r.	Całkowita wartość zadania: 5.221.500,00 PLN (koszt wybudowania obiektu i zagospodarowania terenu, bez wyposażenia)	Źródła finansowania zadania: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - środki własne.
2. Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie	Zadanie w trakcie realizacji.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2022 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: styczeń 2025 r.	Całkowita wartość zadania: 202.201,00 PLN	Źródła finansowania zadania: - Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, - Krajowy Plan Odbudowy, - darowizna przekazana przez Fundację Castorama, - środki własne.
3. Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami.	Fundacja „Nasza Fundacja”	W ramach zadania realizowano działania miękkie polegające na organizacji zajęć w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnościami dotkniętych chorobą psychiczną.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2023 r. Zadanie w trakcie realizacji.	Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 710.000,00 PLN	-

		W realizowanych działaniach uczestniczyło 20 osób.			
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Podwale 13, 17, ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, 36OF, ul. Długiej 6, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej 11, 37, 49, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18, ul. Sudeckiej 9, 16*, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Warszawskiej 65, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	<p>W budynkach przy Pl. Ratuszowym 50, 51, 52 wykonano remonty klatek schodowych.</p> <p>Wspólnota Mieszkaniowa zamierza wystąpić z wnioskiem o refundację prac, wykonanych przy zabytkach nieruchomych i ruchomych w latach 2022-2024, w ramach programu „Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych w 2025 r.” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p> <p>Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jana Matejki 9 otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jana Matejki 9 Jelenia Góra”, w ramach programu FEDS 2021-2027, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.</p>	<p>- Pl. Ratuszowy 50, 51, 52 - data rozpoczęcia realizacji zadania: 2023 r.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>- ul. Jana Matejki 9 - zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>- ul. Jana Matejki 15 - zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>- ul. Groszowa 49, ul. Podwale 17, ul. Jana Matejki 2, 6, ul. Ludwika Zamenhofa 4 - data realizacji zadań 2023 r.</p>	Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 24.279.000,00 PLN	Źródła finansowania zadania: - środki własne, - program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

<p>Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Ludwika Zamenhofa 4, ul. Lipowej 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Ludowej 32.</p>		<p>Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Jana Matejki 15 otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jana Matejki 15 Jelenia Góra”, w ramach programu FEDS 2021-2027, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.</p> <p>W budynku przy ul. Groszowej 49 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, tj. zamontowano bramę wjazdową, wykonano część ogrodzenia oraz strefę odpoczynku dla mieszkańców z elementami małej architektury: klomby, donice na kwiaty, trawnik.</p> <p>Dla budynku przy ul. Podwale 17 zwrócono się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>w Jeleniej Górze o wytyczne związane z planowanym remontem budynku.</p> <p>Budynki przy ul. Jana Matejki 2, 6 posiadają dokumentację techniczną remontów elewacji, która przekazana została do uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, zlecono wykonanie audytów energetycznych obu budynków.</p> <p>Budynek przy ul. Ludwika Zamenhofa 4 posiada pozwolenie na realizację zadania, w tym uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.</p> <p>Pozostałe wspólnoty mieszkaniowe nie rozpoczęły realizacji zadań.</p>			
--	--	--	--	--	--

Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców					
<p>1. Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra.</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p>	<p>Zadanie zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”. W ramach zadania zrealizowany został zakres prac obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż poręczy i uchwytów przy wejściach oraz ciągach komunikacyjnych, - utworzenie toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykonano roboty rozbiórkowe, instalacyjne, kanalizacyjne i w zakresie energii elektrycznej), - roboty konstrukcyjne, w tym zabezpieczenia p.poż oraz izolacyjne dla konstrukcji stropu drewnianego, - prace związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych, - roboty instalacyjne (kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wody zimnej i 	<p>Zakres zadań przeznaczonych do realizacji w 2023 r, został zakończony.</p>	<p>Całkowita wartość zadania: 222.791,87 PLN</p>	<p>Źródła finansowania zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unia Europejska, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - budżet Miasta Jelenia Góra.

		<p>cieplnej użytkowej, centralnego ogrzewania),</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń sanitarnych, - wykonano i zamontowano tablice informacyjne ogólne oraz tabliczki informacyjne przy pokojach wraz z piktogramami i oznaczeniami w języku Braille'a dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 			
<p>2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii.</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p>	<p>W 2023 r. zadanie było realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra” oraz zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia grantowego zrealizowany został zakres prac obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidację progów na parterze budynku oraz przystosowanie ciągów komunikacyjnych, - montaż poręczy i uchwytów przy wejściach oraz ciągach komunikacyjnych, 	<p>Zakres zadań przeznaczonych do realizacji w ramach grantu „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra” oraz zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” został zrealizowany w 2023 r.</p> <p>W ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul.</p>	<p>Wartość przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”: 55.737,90 PLN</p> <p>Wartość zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”: 697.300,00 PLN</p> <p>Wartość robót budowlanych zadania „Likwidacja</p>	<p>Źródła finansowania zadania „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unia Europejska, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - budżet Miasta Jelenia Góra. <p>Źródła finansowania zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unia Europejska,

		<p>- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych ogólnych oraz tabliczek informacyjnych przy pokojach wraz z piktogramami i oznaczeniami w języku Braille'a dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>- wyznaczenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>W ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zrealizowany został zakres prac obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - wymianę podłogi wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. <p>Ponadto przeprowadzono szkolenie dla 10 pracowników Wydziału Obsługi Urzędu z zakresu obsługi centrali p.poż.</p> <p>W 2024 r. ze środków własnych wykonano:</p>	<p>Sudeckiej 29” w 2024 r. zrealizowano założony zakres rzeczowy.</p> <p>W trakcie realizacji zadania przewidziane do wykonania w 2024 r. ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra.</p>	<p>barier architektonicznych w budynku przy ul. Sudeckiej 29”:</p> <p>w 2024 r.: 320.547,13 PLN</p> <p>Wartość zadania realizowanego ze środków własnych: 341.382,72 PLN</p>	<p>- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - budżet Miasta Jelenia Góra.</p> <p>Źródła finansowania zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Sudeckiej 29”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oraz środki budżetu państwa. <p>W 2024 r. zadanie realizowane ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra.</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>- modernizację oświetlenia klatki schodowej wraz z oświetleniem awaryjnym,</p> <p>- roboty budowlane w zakresie przebudowy wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.</p> <p>W trakcie realizacji malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych oraz wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych.</p> <p>W ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Sudeckiej 29” :</p> <p>- zamontowano pasy kontrastujące i ostrzegawcze przy wejściu główny do budynku,</p> <p>- zamontowano skrzydło drzwiowe przy wejściu bocznym oraz zaadoptowano pomieszczenie na toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>- zakupiono schodołaz.</p>			
3. Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę nawierzchni	Zakres zadań przeznaczonych do	Całkowita wartość zadania: 4.855.457,02 PLN	Źródła finansowania zadania:

		ulicy Wolności na odcinku 879 m.	realizacji w 2023 r. został zrealizowany.		- środki budżetu Miasta Jelenia Góra.
4. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej. 5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska Polskiego).	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	W ramach działań własnych PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. wybudowano przyłącze wodociągowe prowadzące do budynku.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2023 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.	Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 9 834 568,00 PLN	Źródła finansowania zadania: - środki własne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska Polskiego).	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	W ramach zadania wybudowano: - odcinek sieci DN 355 mm o długości około 300 mb, - odcinek sieci wodociągowej o długości 994,17 m, - węzły zasuwowe 4 szt., - hydrant p.poż.	Okres realizacji zadania: 2023 r. – 2024 r. Zadanie zakończone.	Całkowita wartość zadania: 3.981.064,12 PLN	Źródła finansowania zadania: - środki własne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., - dotacja EFRR, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy al. Wojska Polskiego 1/1A, 8, 12, 18A, 22, 27, 39,	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	Wspólnota mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 58 otrzymała dofinansowanie na zadanie	- al. Wojska Polskiego 58 - zadanie w trakcie realizacji,	Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 12 285 000,00 PLN	Źródła finansowania zadania: - środki własne wspólnot,

<p>48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 5, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 176.</p>		<p>pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej al. Wojska Polskiego 58, Jelenia Góra”, w ramach programu FEDS, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.</p> <p>Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wyczółkowskiego 3 otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyczółkowskiego 3, Jelenia Góra”, w ramach programu FEDS, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.</p> <p>W budynku przy al. Wojska Polskiego 39 wykonano remont klatki schodowej, w zakresie obejmującym wymianę części tynku wewnętrznego,</p>	<p>- ul. Wyczółkowskiego 3 - zadanie w trakcie realizacji,</p> <p>- al. Wojska Polskiego 39, 8, 22, ul. Wolności 55, ul. Wyczółkowskiego 13 - data realizacji zadań 2023 r.</p>		<p>- program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>odnowienie powłok malarskich oraz wykonanie posadzki w części parterowej.</p> <p>Budynek przy al. Wojska Polskiego 8 posiada uzgodnioną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze dokumentację, decyzję administracyjną oraz audyt energetyczny.</p> <p>Dla budynku przy al. Wojska Polskiego 22 zlecono wykonanie audytu remontowego.</p> <p>Dla budynku przy ul. Wolności 55 wykonano dokumentację budowlaną oraz dokonano zgłoszenia prac remontowych w zakresie elewacji budynku i balkonów.</p> <p>Dla budynku przy ul. Wyczółkowskiego 13 wykonany został projekt budowlany.</p>			
--	--	---	--	--	--

<p>7. Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK.</p>	<p>Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój</p>	<p>W 2023 r. w ramach zadania zrealizowano szereg projektów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Umiem się uczyć po polsku”, - „Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej!”, - Jesienny Klub Nastolatka - zapobieganie przez działanie, - CKS 2.0 - doskonalenie kompetencji cyfrowych i rozwój wolontariatu edukacyjnego seniorów, - Witaj w Klubie Nastolatka. <p>Projekty kierowane był do szerokiego grona odbiorców m.in. dzieci i młodzieży z Polski oraz z Ukrainy, osób dorosłych (rodziców i opiekunów), seniorów, wolontariuszy z liceów.</p> <p>Celem projektów było m.in. wzmocnienie znajomości języka polskiego, rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności uczenia się. Projekty były również ukierunkowane na przeciwdziałanie</p>	<p>Data rozpoczęcia realizacji zadania 2023 r.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<p>Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 455 000,00 PLN</p>	<p>Źródła finansowania zadania w 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolność w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, - Program dotacyjny „BEZPIECZNI PRZYJACIELE”, - Fundusz EOG i Fundusz Norweski w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię - dotacja z budżetu Miasta Jelenia Góra, - środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego - środki Fundacji Świętego Mikołaja, - IKEA,
--	--	--	---	---	---

		<p>uzależnieniom behawioralnym dzieci i młodzieży poprzez promowanie aktywnego stylu życia, integrację dzieci i rodziców oraz budowanie relacji między nimi. W ramach projektów zorganizowano szkolenie dla rodziców pn. „Uzależnienie cyfrowe dzieci”, szkolenie i warsztaty dot. doskonalenia kompetencji cyfrowych seniorów, a także warsztaty rozwojowe.</p> <p>Poza projektami, stworzony został „Wakacyjny Klub Nastolatka” będący przestrzenią do spotkań i aktywnego spędzania wakacji, w ramach którego zorganizowano 8 wycieczek po Dolnym Śląsku, natomiast w ramach działania „Rozwojowe wakacje w mieście 2023” przeprowadzono trzy, 5-dniowe edycje warsztatów, które dedykowane były dla dzieci.</p>			<p>- środki wpłacone przez rodziców dzieci i młodzieży.</p> <p>Źródła finansowania zadania w 2024 r.:</p> <ul style="list-style-type: none">- dofinansowanie z budżetu Miasta Jelenia Góra,- Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych.
--	--	---	--	--	---

		<p>Łączna liczba osób, które wzięły udział w ww. projektach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach oraz wycieczkach wyniosła 466 osób.</p> <p>W 2024 r. realizowane były m.in. projekty takie jak: - „Świetlica środowiskowa”, - „Wspólny Świat Seniorów”. Ww. projekty były dedykowane dla dzieci, młodzieży i seniorów i miały na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz budowanie międzynarodowej wspólnoty uczących się seniorów.</p>			
Podobszar rewitalizacji Cieplice					
Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry					
1. Modernizacja ulicy Juszczaka.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	<p>W ramach zadania wykonano: - nową nawierzchnię jezdni ul. Franciszka Juszczaka na odcinku ok. 0,5 km oraz ul. Zamoyskiego na odcinku ok. 0,2 km,</p>	<p>Okres realizacji zadania: 2023 r. – 2024 r. Zakończono realizację zadania.</p>	<p>Całkowita wartość zadania: 6.224.811,87 PLN,</p>	<p>Źródła finansowania zadania: - Rządowy Fundusz Polski Ład, - środki budżetu Miasta Jelenia Góra.</p>

		- wprowadzono nową organizację ruchu dla uczestników ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.			
2. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszcza 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16B, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	Budynek przy ul. Franciszka Juszcza 16 posiada dokumentację techniczną. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 1 posiada uzgodnioną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze dokumentację techniczną oraz decyzję dotyczącą prowadzenia robót budowlanych przy zabytku.	Nie rozpoczęto realizacji zadań.	Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 22 566 800,00 PLN	-
Nie rozpoczęto realizacji zadań pn.:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze – Cieplicach (wnioskodawca: Miasto Jelenia Góra). 2. Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze (wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze). 					
Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic					
Nie rozpoczęto realizacji zadań pn.:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze (wnioskodawca: Miasto Jelenia Góra). 2. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego (wnioskodawca: Miejski Zarząd Dróg i Mostów). 					

<p>3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4A, ul. Sobieszowskiej 28, 36 (wnioskodawca: wspólnoty mieszkaniowe).</p>					
<p align="center">Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej</p>					
<p>1. Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów.</p>	<p>Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze</p>	<p>W ramach zadania: - wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej oraz wykonano remont istniejącej kanalizacji, - wykonano przebudowę oświetlenia, - wybudowano przyłącze energetyczne do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych (budowa stacji zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania), - wykonano podbudowy na jezdniach i chodnikach, - wykonano nawierzchnię parkingów oraz chodników.</p>	<p>Okres realizacji zadania: 24.04.2024 r. – 15.12.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<p>Całkowita wartość zadania: 2.537.114,85 PLN</p>	<p>Źródła finansowania zadania: - Rządowy Fundusz Polski Ład, - budżet Miasta Jelenia Góra.</p>
<p>Nie rozpoczęto realizacji zadań pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze – Cieplicach (wnioskodawca: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach). 2. Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach (wnioskodawca: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach). 3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1. (wnioskodawca: wspólnoty mieszkaniowe). 					

Podobszar rewitalizacji Sobieszów					
Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów					
1. Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze.	Miasto Jelenia Góra	Zadanie w trakcie realizacji.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: maj 2023 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2025 r.	Całkowita wartość zadania: 16.090.109,32 PLN	Źródła finansowania zadania: - Rządowy Fundusz Polski Ład, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - środki budżetu Miasta Jelenia Góra.
2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze.	Miasto Jelenia Góra	Zadanie w trakcie realizacji.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: maj 2023 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2025 r.	Całkowita wartość zadania: 8.841.675,10 PLN	Źródła finansowania zadania: - Rządowy Fundusz Polski Ład, - środki budżetu Miasta Jelenia Góra.
3. Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W ramach zadania wykonano: - remont istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - skorygowano ustawienie lamp doświetlających przejście dla pieszych, - częściowo wymieniono krawężniki, - przebrukowano wskazane miejsca nawierzchni chodników,	Data rozpoczęcia realizacji zadania: kwiecień 2024 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.	1.661.127,00 PLN	Źródła finansowania zadania: - środki budżetu Miasta Jelenia Góra.

		- ustawiono krawężniki wzdłuż zatok autobusowych oraz wykonano podbudowę na zatokach autobusowych.			
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5*, Karkonoskiej 5, Kolejowej 1.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieplickiej 142 otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Cieplicka 142, Jelenia Góra”, w ramach FEDS, Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.	- ul. Cieplicka 142 - zadanie w trakcie realizacji.	Całkowita wartość zadania w GPR: 6 182 000,00 PLN	Źródła finansowania zadania: - środki własne wspólnoty, - program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Poza zadaniami ujętymi w wiązках projektowych dedykowanych każdemu z podobszarów rewitalizacji, w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta uwzględniono trzy karty projektowe z zadaniami realizowanymi w różnym zakresie na każdym z podobszarów.

Podobszar rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów					
Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Stopień realizacji zadania	Lata realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Źródło finansowania zadania
1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.	Szkoły ponadpodstawowe realizujące kształcenie zawodowe w mieście Jelenia Góra oraz	Ad. 1. Projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze” dofinansowany z RPO WD 2014- 2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja. Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów	Ad.1. Okres realizacji projektu: 01.02.2021 r. – 30.11.2023 r. Zakończono realizację projektu.	Ad. 1. Całkowita wartość projektu: 4.699.167,69 PLN	Ad. 1. Źródła finansowania zadania: - Program Operacyjny Województwa

	<p>podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć udziału w przedsięwzięciu, prowadzące działalność na lokalnym rynku pracy.</p>	<p>kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze - konkursy horyzontalne.</p> <p>W 2023 r. w efekcie realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowano 39 praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w których uczestniczyło 64 uczniów, - zorganizowano 84 godziny doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło 42 uczniów, - zorganizowano 1 kurs dedykowany dla kadry pedagogicznej placówek kształcących zawodowo, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli. <p>Ad. 2. Projekt pn. „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. W projekcie uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele 7 jeleniogórskich szkół</p>	<p>Ad. 2. Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.</p>	<p>Ad. 2. Całkowita wartość projektu: 9.767.889,69 PLN</p>	<p>Dolnośląskiego 2014-2020, - środki z budżetu Miasta Jelenia Góra.</p> <p>Ad. 2. Źródła finansowania zadania: Europejski Fundusz Społeczny PLUS, - środki z budżetu Miasta Jelenia Góra.</p>
--	---	---	--	--	--

		<p>zawodowych. W ramach projektu: - zorganizowano 252 staże zawodowe, - zrealizowano część kursów zawodowych dedykowanych dla uczniów, - nauczyciele rozpoczęli studia podyplomowe.</p> <p>Poza ww. projektami w ramach zadania „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej” organizowane są studia podyplomowe dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, rozwijana jest współpraca dualna szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami oraz kontynuowana jest współpraca szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, zajęć specjalistycznych, wycieczek zawodoznawczych, spotkań, warsztatów i prelekcji.</p>			
--	--	---	--	--	--

<p>2. Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.</p>	<p>1. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 2. Osiedlowy Dom Kultury, 3. Jeleniogórskie Centrum Kultury, 4. Uczelnie Wyższe w mieście Jelenia Góra: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Filia w Jeleniej Górze, Politechnika Wrocławska. Filia w Jeleniej Górze, 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze,</p>	<p>W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl ogólnodostępnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych obejmujących:</p> <p>1. 40. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na Placu Ratuszowym - podczas trzech dni Festiwalu zaprezentowano 14 ulicznych spektakli grup teatralnych pochodzących z Polski, Włoch, Czech i Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczyło 9760 osób.</p> <p>2. 51. i 52. Jarmark Staroci i Osobliwości - podczas wydarzenia swoje zbiory zaprezentowało około 165 wystawców (podczas każdego z dwóch terminów Jarmarku), a uczestniczyło w nim łącznie około 1800 osób.</p> <p>3. Festiwal Art & Glass - w dwudniowym, polsko-czeskim festiwalu sztuki i szkła uczestniczyło około 10 000 osób. Zadanie realizowane w ramach projektu JCK „Kultura tradycji, tradycje kultury”.</p> <p>4. Jarmark Świąteczny na Placu</p>	<p>Okres realizacji zadania: 2023 r. Zakończono realizację zadania.</p>	<p>Całkowita wartość zorganizowanego cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych: 936.433,00 PLN</p>	<p>Ad. 1. Źródła finansowania zadania: - dotacja ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra, - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pogram Teatr i Taniec, - środki własne instytucji, - inne źródła.</p> <p>Ad. 2. Źródła finansowania zadania: zadanie realizowane jako dochód organizatora.</p> <p>Ad. 3. Źródła finansowania zadania: - dotacja ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra, - Europejski</p>
---	---	--	--	--	--

		<p>Ratuszowym (Jarmark Bożonarodzeniowy), w wydarzeniu nawiązującym do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestniczyło blisko 7000 osób.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach projektu JCK „Kultura tradycji, tradycje kultury”.</p> <p>5. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia' 2023 na Błoniach Jeleniogórskich – w trwającym trzy dni, tradycyjnym święcie studentów uczestniczyło między 12 000-15 000 osób. Wydarzenie uświetniły koncerty, wystawy i pokazy.</p> <p>6. Senioralia' 2023 - w wydarzeniu dedykowanym seniorom uczestniczyło około 2700 osób. Senioralia uświetniły koncerty, pokazy i występy.</p>			<p>Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.</p> <p>Ad. 4. Źródła finansowania zadania: - dotacja ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra, - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, - środki własne instytucji.</p> <p>Ad. 5. Źródła finansowania zadania: - dotacja ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra, - Program współpracy INTERREG</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Polska-Saksonia 2014-2020, - środki własne instytucji.</p> <p>Ad. 6. Źródła finansowania zadania: - dotacja ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra, - środki własne.</p>
<p>3. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra.</p>	<p>Straż Miejska w Jeleniej Górze</p>	<p>W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkania profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjne pod hasłem: „Bezpieczna Droga do Szkoły, do Przedszkola”, „Karta Rowerowa” („Bezpieczny rowerzysta” organizacja egzaminu na kartę rowerową), „Bezpieczne wakacje”, „Jak spędzić bezpiecznie wakacje”, „Bezpieczne ferie”. Łącznie przeprowadzono 112 spotkań, w których udział wzięło 3855 osób (dzieci i młodzieży). Zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Bądź</p>	<p>Data rozpoczęcia realizacji zadania: styczeń 2023 r.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<p>Całkowita wartość zadania wskazana w GPR: 50 000,00 PLN</p>	<p>Źródła finansowania zadania: - wkład rzeczowy od sponsorów, - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p>

		<p>Sobą Nie Pij Alkoholu i Nie Zażywaj Narkotyków”, w którym uczestniczyło około 200 dzieci, natomiast w ramach akcji „Płytką wyobraźnia to kalectwo” przeprowadzono 2 kontrole kąpielisk, w których uczestniczyło około 100 osób.</p> <p>Dla osób dorosłych, w tym seniorów zorganizowano łącznie 8 spotkań pod hasłem: „Czy chciałbyś być na moim miejscu” oraz „Bezpieczna Jelenia Góra – Bezpieczny Senior”, w których uczestniczyło około 160 osób.</p> <p>Poza ww. spotkaniami zorganizowano:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Olimpiadę Bezpieczeństwa Maluch”, „O smogu Naszym Wrogu”, „Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, „Wizerunek zaufania do służb mundurowych”, w których łącznie uczestniczyło 4500 osób.			
--	--	--	--	--	--

Dnia 17 kwietnia br. powołany został Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Jelenia Góra w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji w mieście, jak również pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Komitet Rewitalizacji Miasta liczy 12 członków, z czego 6 członków wybranych zostało w drodze przeprowadzonych dwóch otwartych naborów kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, natomiast pozostałych 6 zostało wskazanych w drodze polecenia reprezentacji.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wybrani w drodze otwartego naboru reprezentują następujące grupy interesariuszy:

- mieszkaniec podobszaru rewitalizacji Cieplice,
- mieszkaniec podobszaru rewitalizacji Śródmieście,
- mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji,
- przedstawiciel podmiotu prowadzącego na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Pozostali Członkowie Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra reprezentują:

- Urząd Miasta Jelenia Góra,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
- Radę Miejską Jeleniej Góry.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra odbyło się 16 maja 2024 r. Podczas posiedzenia wybrany został przewodniczący i jego zastępca, a także zaprezentowano stopień realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra za 2023 r. Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 28 listopada 2024 r.

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra zawarte są na stronie internetowej: gpr.jeleniagora.pl jak również udzielane w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Opracowała:

Daria Kozłowska

Wydział Rozwoju Miasta